

Bygglövsenheten
Nacka kommun



Avvecklingsplan för Boo återvinningscentral

Skäl för tidsbegränsat bygglov

Verksamheten vid Skuru återvinningscentral (ÅVC) har varit i drift sedan 1994 och har ett tidsbegränsat bygglov som gäller t o m 2014-06-30. Fastigheten arrenderas av Trafikverket. På anläggningen finns funktioner för återvinning av grovsopor och återvinning av förpackningar.

En flytt av verksamheten vid Skuru ÅVC är planerad att genomföras under 2014.

Enligt gällande avfallsplan ska Skuru ÅVC ersättas med en permanent anläggning 2017 – 2018. Den permanenta anläggningen planeras bli en så kallad kretsloppscentral som kommer att innehålla funktioner/verksamheter inom olika typer av återbruk och återvinning.

Den andra återvinningscentralen i Nacka, Östervik ÅVC, är under tillbyggnad och beräknas stå klar under första kvartalet 2015.

För att täcka behovet av återvinningsfunktion, i Nacka, under tiden att Skuru måste flyttas till att en kretsloppscentral står färdig att tas i bruk planeras en tillfällig lösning med lokalisering i Boo. En tillfällig ÅVC bedöms kunna stå färdig under första halvåret 2015.

För ÅVC i Boo ansöker vi om ett tidsbegränsat bygglov, att gälla fram till 30 juni 2024, dock kommer ÅVC i Boo avvecklas då marken ska tas i anspråk för trafikplats eller annat industriändamål och då återställas.

Beskrivning av avvecklingen

Återvinningscentralen i Boo kommer att bestå av hårdgjorda markytor, en ramp för containrar, staket, belysningsmaster samt tillfälliga/mobila byggnader och/eller containrar. Vid avveckling av Boo ÅVC kommer samtliga staket och belysningsmaster att monteras ned, alla tillfälliga byggnader och containerlösningar att transporteras bort. Skyddsräcken och skylthållare på rampen, med informationsskyltar, monteras bort och transporteras bort från området. Oljeavskiljare för dagvatten grävs upp och används vid annan verksamhet.



Ledningar för dag- och friskvattenhantering grävs upp och transporteras bort från området. Cistern och ledningar till den, för latrin, grävs upp och transporteras bort. El, tele och larmledningar grävs upp och transporteras bort från området.

Åtgärder för att återställa marken

Containerrampen med betongstöd tas bort och marken återställs till sina ordinarie höjder (förutom där berg är bortsprängt). Återställning av marken kommer att göras i samråd med planenheten inför vad som kommer att etableras där efter avveckling av Boo ÅVC.

Tidsåtgång

Bedömd tidsåtgång för avveckling 3-6 månader

Kostnad

Bedömd kostnad för avveckling 500-800kr

Mikael Andersson
Handläggare
MH VA/Avfall