

Boo

Detaljplaner i projekten

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 9395 KFKS 2001/108- 214 | Telegrafberget | <p>Start-PM tillstyrkt ONB 04-01-28 godkänt KS 04-11-29. ONB återremiss av program 05-10-12. Trafikutredning upprättades. ONB tillstyrkan programsamråd 06-01-25. KSAU tillstyrkt programsamråd 06-02-21. Programsamråd 06-04-28 till 06-06-30. Samrådsmöte 06-05-18. ONB tillstyrkan program 06-11-15. KSAU tillstyrkan program 06-12-05 och KS 07-01-08 godkännande. Start-PM detaljplan tillstyrkan MSN 07-04-18. KSAU 07-05-22 och godkännande KS juni -07. Samråd pågick tom 26 maj -08. Kompletterande utredningar krävs innan detaljplanen kan antas. Samordning med naturreservat ska ske. Utställningsbeslut 26 augusti 2009. Utställning 16 sept – 14 okt 2009. Strandskyddsupphävande kom i januari 2010. Utställningsbeslut MSN 10-09-22. Utställning pågår till 8 november -10. Tillstyrkan i MSN den 18 maj -11 § 164. Arbete med exploateringsavtal pågår.</p> | TRS |
| 9309 KFKS | Tollare program | <p>Start PM för program tillstyrkt ONB 04-10-13, och godkänt av KS 05-01-10. Programarbete våren -05. Beslut Miljödomstolen 2005 ang sanering i vatten och strandområde. Program för detaljplanearbetet. ONB tillstyrkt 06-10-18. StartPM samtliga detaljplaner tillstyrkta MSN 07-03-28 och KSAU 07-05-22 samt godkännande KS 07-06-04.</p> | <p>TRS</p> <p>forts.</p> |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----|
| 9309-1a KFKS 1998/159- 214 | Tollare delplan 1a Tollare träsk (Villor) | Laga kraft dp 1a 2010-11-11. Utbyggnad pågår. Successiv inflyttning 2012- 2013 | TRS |
| 9309-1b KFKS 2007/489- 214 | Tollare delplan 1b Mellanbergsvägen (Radhus) | Laga kraft 2011-03-29. Utbyggnad pågår. Successiv inflyttning 2012 – 2013 Tunnelbyggnad pågår – klar 2013/2014 | TRS |
| 9309-2 KFKS 2007/490- 214 | Tollare delplan 2 Tollare strand | Samråd delplan 2, 09-11-25 – 10-01-11. Delplan 2 utställningsbeslut 2010-05-19 § 162. Utställning 1 juni – 30 juni -2010. MSN tillstyrkan inför antagande 10-09-22 § 266. KS tillstyrkan 10-10-25. Antagande KF minoritetsåterremiss den 13 dec. -10. KS tillstyrkan 11-01-10. Antagen av KF 11-01-31. KF:s antagandebeslut överklagat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet 11-08- 25. Beslutet överklagat till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har avslagit de överklagade 2012-03-28. Prövningstillstånd har begärts hos Mark- och miljööverdomstolen. Överdomstolen beslutade att ej ge prövningstillstånd Laga kraft 2012-05-11. Byggstart avvaktar Laga Kraft av Tollare delplan 3, eftersom strandskyddsförordnandet är kopplat till denna plan. I och med Laga kraft av Tollare delplan 3 upphävs strandskyddsförordnandet 2. Projekteringsarbete pågår. Byggstart bostäder (småhus Västra Hällmarken) 2013. | TRS |
| 9309-3 KFKS 2007/491- 214 | Tollare delplan 3 | Laga kraft 2013-03-20. Strandskyddet upphävt 2013-03-20. Projektarbete pågår. Byggstart bostäder (småhus vid Valsparken 2014). | TRS |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--------|
| 9309-4 KFKS 2007/492- 214 | Tollare delplan 4 | Skissarbete delplan 4 påbörjat under februari -11. Samråd under 11-03-23 till 11-04-29. MSN beslut om granskning (utställning) 2011-12-14. Utställningstid 11-12-29 tom 12-01-31. MSN tillstyrkt inför antagande 2012-04-25. Antagen av KF 12-12-10. KF's antagandebeslut överklagat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet 2013-05-08. Överklagad till Mark – och miljödomstolen. | |
| 9406 KFKS 2007/175- 214 | Tollareängen (Ingår i Tollare proj. – Järntorget och Nacka kommun markägare) | Godkännande av program för Tollare KS 06-11-27. DP-förslaget omfattar bostäder och förskola. Start-PM MSN december -07. KS febr. -08. Samråd pågår till 5 februari 2010. Utställningsbeslut 2010-05-19 § 163. Utställning 1 juni – 30 juni 2010. Tillstyrkan, antagande beräknas 3 -4 kv. - 10. Tillstyrkt i MSN 10-09-22. Arbete med expl.avtal pågår. Frågan om exploateringen och ev. annan markanvändning är föremål för politisk diskussion. Antagande avvaktar politiskt ställningstagande. | TRS |
| 9387 KFKS 2005/193- 214 | Orminge centrumområdet Planprogram | Ett projekt pågår som syftar till att gemensamt med fastighetsägarna ta fram en målbild för det framtida Orminge Centrum. Information i ONB 04-09-15. Miniseminarium på ONB 04-11-10. Första utkast till målbild presenterades 04-12-09. Förankringsarbete pågår. Info ONB 05-01-26. Start-PM detaljplaneprogram ONB 05-04-13, tillstyrkt. KS beslut om Start-PM 05-08-22. Programavtal klart. Konsult utsedd för arbetet med detaljplaneprogrammet. Programarbete pågår, WSP konsult. | TERKAR |

| | | | |
|---|--|---|--------|
| | | <p>Programsamråd hösten -08. Ändrade förutsättningar i sent skede av programarbetet. Info. MSN 27 augusti -08. Programsamråd 22 dec – 20 mars -09. Programsamråd avslutat. Info. MSN 14 okt. -09. Återremitterat MSN 19 maj 2010 § 164. Information MSN 16 febr. 2011 § 52. Tillstyrkan MSN 7 juni 2011. På väg mot nytt programsamråd (d.v.s. version II). 12/12 2013 beslut om programsamråd.</p> | forts. |
| 9302 (ONB 36/2001 214) KFKS 2003/212- 214 | Sydöstra Kummelnäs, område "G" | <p>Start-PM godkänt ONB 01-06-13. Avsiktsförklaringen har undertecknats. Planarbetet har påbörjats. Samråd pågick till 2010-06-28. Utställning planeras till 1:a kvartalet 2011. MSN beslut om utställning 2011-01-26. Utställning 11-02-18 till 11-03-24. Tillstyrkt i MSN 2011-06-07. Antagandet inväntar genomförande- avtalet. Komplettering av samrådsredogörelse och utlåtande utskickat 12-03-29. Föreningen är beredd att skriva på avtalet. Förhandlingar om genomförandeavtalet pågår. Vägförening undertecknade avtalet den 5 dec- 2013. Avtalet behandlas i TN den 21 jan 2014.</p> | THEMAR |
| 9371 KFKS 2009/660- 214 | Bågvägen – Åbroddsvägen | <p>Start-PM godkänd av KS 02-06-03 Vägföreningen har begärt att få planläggning med kommunalt huvudmannaskap. Nytt Start-PM är tillstyrkt MSN 2011-09- 21 och antaget i KS 2011-10-24. Kvartersdialoger genomförda nov 2012. Samråd planeras till våren 2014.</p> | JENNAG |
| 9319 KFKS | Gammeluddsvägen, Djurgårdsvägen mfl (område W) | <p>ONB tillstyrkte start-PM 04-11-10. KS beslut om Start-PM 05-01-10. En prioritetsprövning gjordes 2007, vilken medförde att planarbetet vilande- förklarades. Infomöte föreningar + referensgrupp dec -08. Kvartersdialoger med fastighetsägare jan. – febr. -09.</p> | JOHHAK |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|
| | | <p>Förstudie för VA och vägar färdig våren 2010.</p> <p>Samråd pågick till maj 2011.</p> <p>Samrådsmöte hölls den 17 maj 2011.</p> <p>Genomgång av inkomna synpunkter pågår. För att få bättre kontroll över kostnader för inlösen och utbyggnad på allmän planmark samt släntintrång på kvartersmark projekteras gator, vatten och avlopp innan utställning. Återremiss i MSN jan 2013. Beslut om utställning i MSN feb 2013. Beslut om utställning för detaljplan och gatukostnadsutredning i KS mars 2013.</p> <p>Utställningen pågick 19 april till 22 maj 2013. Sammanställning av inkomna synpunkter pågår. Info på MSN 28 aug 2013.</p> | |
| 9382 KFKS 2004/644- 214 | Verksamhetsområde Semestervägen del av Bo 1:608 | <p>Startbeslut 2004-09-07 KSAU på uppdrag av KS § 124.</p> <p>Utredningsarbete återupptas våren -07.</p> <p>En prioritetsprövning skedde 2008.</p> <p>Planarbete är påbörjat.</p> <p>Samrådstiden avslutad.</p> <p>Utställning pågår 7 oktober – 6 november. Sammanställning av yttranden pågår.</p> | ALER |
| 9410 KFKS 2007/81- 311 | Ny Skurubro | <p>Vägverket påbörjar arbetet hösten -09.</p> <p>MSN tillstyrkte start-PM 09-03-11.</p> <p>KS tillstyrkte start-PM 09-05-04.</p> <p>Trafikverket upprättar en vägutredning.</p> <p>Vägutredning på utställelse t.o.m. 2011-09-20.</p> <p>Förlängd remisstid t.o.m. 2011-10-12.</p> <p>Sträckning avgjord. Brotävling avgjord och presenterades under september 2012.</p> <p>Samråd för vägplan pågår tom feb 2014.</p> | KRIKAL |
| 9403 KFKS 2005/328- 214 | Del av Lännersta 1:909 mfl cirkulationsplats vid korsningen Lännerstavägen – Prästkragens väg | <p>Start-PM tillstyrkt ONB 05-05-18.</p> <p>Start-PM godkänt KS 05-08-22.</p> <p>Arbete pågår om korsningens utformning.</p> <p>Projektet har för närvarande vilande-förklarats, men trafikutredning pågår.</p> | ALER |
| 9343 KFKS 825/2006 214 | Hasseludden 1:78 mfl (Yasuragi Hasseludden) | <p>Start-PM program till detaljplan. ONB tillstyrkt 06-10-18.</p> <p>Start PM program antaget KS 06-11-27.</p> | ANDTOT |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| | | Projektet har för närvarande vilande-förklarats sedan 2007. | |
| 9409 KFKS 2008/160- 214 | Vikingshillsvägen | Start-PM godkänt av KS 08-05-05. Info inför samråd MSN 10-04-28. Samråd pågick 10-05-18 till 10-06-28. Utställningsbeslut i MSN 11-01-26. Utställning 11-02-18 till 11-03-24. Tillstyrkt i MSN 2011-06-07. Miljödom för vattenverksamhet ; Mark- och miljödomstolen beslutade ge tillstånd 2012-03-21 för mark avvattning. Detaljplan tillstyrkt av KSAU 2012-06-13, § 182. Antaget av KF 12-09-10 KF's antagandebeslut överklagat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet 2013-03-19. Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2013-06-05. Laga kraft 2013-06-26. | TRS |
| 9413 KFKS 2009/271- 214 | Detaljplaneprogram för Sydöstra Boo | MSN tillstyrkte start-PM 10-03-10. KS antog start-PM 10-03-29. Information om samrådsförslaget hölls i MSN 11-02-16 och i KSAU 10-02-22. Samråd pågick mars - april 2011. Synpunkterna har sammanställts. MSN tillstyrkte programmet den 16 nov. 2011. KSAU återremitterade programmet den 6 dec 2011. KSAU tillstyrkte den 21 febr -12. Programmet antogs av KS den 19 mars 2012. Möte med föreningar 12 september 2012. Projektet ska avslutas 2013. Frågor som gäller genomförande och samordning drivs vidare i projektsamordning SÖ Boo. Information om projektavslut i MSN i dec 2013. | AAJ |
| 9415 KFKS 2010/64- 214 | Vikingshill/Sommarbo område C | KS antog start-PM 10-03-29 Samråd pågick till 10-11-24. Utställningsbeslut i MSN 2011-04-27. Utställning pågick till 2011-06-21. Sammanställning av inkomna synpunkter samt justering av planförslaget pågår. | BTST |
| 9420 | Dalvägen – | Start-PM tas upp för tillstyrkan i MSN | KRIKAL |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--------|
| KFKS 2011/225- 214 | Gustavsviksvägen | 2012-04-04. Start-PM antogs i KS 2012-05-28. Kvartersdialoger genomförs under vintern 2012/2013 Planarbete pågår. Samråd planeras till sommaren 2014. | forts. |
| 9422 KFKS 2011/374- 214 | Orminge 42:1 | MSN tillstyrkte start-PM 2011-09-21 Plansamråd 24 juli – 30 aug. -12. Plangranskning 28 maj – 5 juli 2013. MSN tillstyrkan antagande 2013-09-18 | TERKAR |
| 9425 KFKS 2012/219- 214 | Kil 1:1 I Boo och Västra Ekedal 1:23 i Värmdö | Start-PM godkänt i KSAU 2012-05-29 i KS 2012-06-13. Arbete med framtagande av planprogram pågår. | JOHHAK |
| 9428 KFKS 2013/501- 214 | Fågelstigen | Start- PM antaget i KSSU 2013-11-05. Kvartersdialoger planeras under vintern 2013/2014. | JERALL |

Antagna planer

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--------|
| 9320 KFKS 2002/391- 214 | Område Y och Z. Baggenstäket och Boo Herrgård | Kulturhistorisk inventering upprättad Start-PM yttrande ONB 03-01-29 Start-PM godkänt av KS 03-02-19 Inventerings- och utredningsarbete pågår. Samrådsbeslut föreslås 04-12-01. Samråd har pågått 2005-03-21 tom 05-05-03. Utställningsbeslut ONB 05-12-14. Utställning 6 mars – 3 april – 06. Tillstyrkt ONB 06-09-26. Tillstyrkt KSAU 06-11-14. Antagen i KF 06-12-11. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslår överklagandena. Överklagad till regeringen. Regeringen upphäver kommunens antagandebeslut. Påbörjat omarbetning av förslag för en 2:a utställning. Utställningsbeslut i MSN planeras till 10 nov. Utställningstid 4 nov. – 3 dec. 2010. Tillstyrkt av MSN 11-01-26. Antagen av KF 11-03-28. Överklagad till länsstyrelsen. | SOFRUD |
|----------------------------------|--|--|--------|

| | | | |
|--|--|--|-------|
| | | <p>Avslag 2011-12-21 Överklagad till Mark- och miljödomstolen. Avvisad 2012-03-07. Prövningstillstånd meddelat av Mark- och miljööverdomstolen 2012-05-04. Ärendet är återvisat till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning 2012-08-21. Kommunen ska yttra sig senast den 1 april 2013. KF har beslutat att medge att mark- och miljödomstolen får bryta ut två fastigheter om de skulle finna skäl till att upphäva detaljplanen, så att resten av planområdet i så fall kan vinna laga kraft. Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen i sin helhet 27 maj 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni att begära prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen samt att överklaga domen. Prövningstillstånd meddelades 11 juli 2013. Mark- och miljödomstolen har upphävt detaljplanen i sin helhet 27 maj 2013. Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni att begära prövningstillstånd hos Mark- och miljödomstolen samt att överklaga domen. Prövningstillstånd meddelades 11 juli 2013. Kommunen ska inkomma med yttrande till MMÖD senast den 1 oktober. MMÖD har kallat till syn på plats den 26 november 2014.</p> | forts |
|--|--|--|-------|

Antagna planer som vunnit laga kraft

| | | | |
|--|---|---|--------|
| <p>MSN 2011/117 214</p> <p>KFKS 2012/519-214</p> | <p>Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl. Liljekonvaljensväg 2 i Boo. (Bagarsjöns förskola)</p> | <p>MSN gav planenheten planuppdrag 2012-04-25 § 116. Planarbete pågår. Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl Liljekonvaljensväg 2. Har övergått till normalt planförfarande. KFKS 2012/519-214 KS beslutade om övergång till normalt planförfarande den 22 oktober 2012, tillstyrkan MSN 19 september 2012 §254. Planavtal finns.</p> | JERALL |
|--|---|---|--------|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Samråd pågick mellan 25:e jan till 22 feb 2013. Planarbete pågår.</p> <p>Beslut om granskning den 15 maj 2013</p> <p>Granskning pågick mellan 28:e maj tom 5:e juli. Antagande planeras till hösten 2013.</p> <p>MSN tillstyrkte förslaget i augusti. 2013. KSSU tillstyrkte förslaget den 24 september 2013. Antagande i KF planeras till oktober 2013. .</p> <p>Antagande i KF planeras till oktober 2013.</p> <p>Planen tillstyrktes i MSN i augusti, KSSU och KS i sept 2013. Planen antogs i KF den 14 okt 2013.</p> <p>Laga kraft den 15 nov 2013.</p> | |
|--|--|---|--|

Normalt planförfarande (ej stadsbyggnadsprojekt)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Enkla planförfaranden

| | | | |
|-------------------------|---|--|--------|
| MSN 2011/86 214 | Mensättra 9:3, Storholmsvägen 144, Storstorkens förskola | Planenheten bedömde planläggning lämplig 11-08-26. MSN gav Planenheten uppdrag 2013-06-12. | THEMAR |
| MSN 2012/155- 214 | Mensättra 17:1 Stiltjevägen 5 Kulingens förskola | Positivt planbesked 2012-12-20. MSN gav Planenheten planuppdrag 2013-02-13 §55 Planavtal undertecknat. Samråd pågick från 1 mars t o m 22 mars. Planarbete pågår. | JERALL |

Antagna planer– enkla planförfaranden

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| | | | |
|------------------------|---|---|-----|
| MSN 2013/43- 214 | Ändring genom tillägg för del av Tollare 1:16 delplan 3, Valsparken | MSN gav planenheten 2013-05-15 uppdrag att upprätta detaljplan. Samrådstid 13-06-11 t.o.m 13-06-28. MSN antagande 2013-08-28. | TRS |
|------------------------|---|---|-----|

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| | | Laga kraft 2013-09-26 | |
|--|--|-----------------------|--|